REGISTRE ACCESSIBILITÉ

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC

CNISAM
Centre National d'Innovation Sites économie, Nature et Mécaniques
PÔLE D'INNOVATION
artisanat et petites entreprises

RENSEIGNEMENTS SUR L' ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Raison sociale : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine

Adresse : 11, rue Solférino

Code postal : 64000 Ville : PAU

Téléphone : 05.59.83.83.62 Fax :

Site web : www.cma64.fr Email :

Nom du représentant de la personne morale : Directeur Territorial - Mr Thibaut DUPOUY

Siret : 13002792300247 Naf :

Activité : Organisme consulaire

L'établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : OUI ◉ NON ○

Effectif de l'ERP : Personnel : Public : Total : 97

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI ◉ NON ○

Un document tenant lieux d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI ◉ NON ○

Si oui à quelle date : 2015

Existe-il un registre de sécurité : OUI ◉ NON ○

SIGNALETIQUE

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME : **OUI** ◉ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Mise en place de bandes de signalisation pour surfaces vitrés sur les portes d'accès et de sorties du bâtiment. Localisation : Ensemble des portes d'accès et de sortie du bâtiment		3 000 €		2017

ÉCLAIRAGE

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Renforcement de l'éclairage de l'espace d'accueil afin d'obtenir une source lumineuse de 200 lux minimum en tout point		1 000 €		2017

CHEMINEMENT

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie ≥ 0.15 m
- Dévers sur les cheminements ≤ à 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre ≤ 2,20 m sous élément suspendu

CONFORME : **OUI** ◉ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Déplacement des cloisons mobiles Modification de la traverse haute Mise en peinture		800 €		2017

VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ●

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PARKING

En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ●

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

CONFORME : **OUI** ● **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Dépose double porte aluminium existante et remplacement par des ouvrants tiercés		2 800 €		2017

ASCENSEUR ET PLATEFORME ÉLÉVATRICE

- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m
- Charge minimale supportée ≥ 300 kg

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ●

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

ESCALIER ≤ 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche ≤ 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

CONFORME : **OUI** ◉ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Fourniture et pose de bandes podotactiles en partie haute des paliers d'escalier		6 000 €		2017
Mise en place de plaques de contraste pour contremarches				2017
Mise en place de rubans antidérapants sur les nez de marches				2017
Prolongement (Suivant détails de l'architecte) des mains courantes		7 600 €		2017

ESCALIER > 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PLAN INCLINÉ, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers ≤ à 3 %

CONFORME : OUI ○ NON ○ PAS CONCERNÉ ●

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

DISPOSITIF DE COMMANDE

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ●

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

BANQUE D'ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

CONFORME : **OUI** ● **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Suppression d'une partie du panneau vertical de la banque accueil de façon à obtenir un vide en partie inférieure du plateau de 60 cm de large minimum et un espace de 70 cm minimum sous le plateau. La hauteur du plateau est conforme		1 500 €		2017

PERSONNEL

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique…)

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

- Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol
- Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ●

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

TOILETTES

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan ≤ 0.85 m

CONFORME : **OUI** ◉ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Fourniture et pose d'un WC adapté au RDC		6 000 €		2017
Dispositif pour refermer la porte derrière soi		1 200 €		2017
Fourniture et pose d'une barre d'appui coudée				2017
Fourniture et pose d'un abattant de cuvette de WC contrasté				2017

LAVABO

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté)
- Hauteur du plan ≤ 0.85 m

CONFORME : **OUI** ◉ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fourniture et pose d'un lave-main de type DIEDRO et de marque ALLIA				2021

CABINE D'ESSAYAGE

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barres de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ◉

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

SALLE DE RESTAURATION

- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires
- Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0.90 m – 0.60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0.80 m x 1.30 m)
- Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m
- Hauteur du plan supérieur de table, 0.80 m
- Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes…) adaptée (Hauteur entre 0.60 m et 1.30 m, Longueur/Profondeur 0.50 m)

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ●

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

SALLE D'EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE)

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte ≤ 0.25 m
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barre de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)
- Equipement pour s'asseoir dans la douche
- Hauteur accessible des équipements (0.90 m et 1.30 m)

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ☐ **PAS CONCERNÉ** ◉

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

CHAMBRE

- Les chambres doivent faire l'objet d'une identification visuelle et tactile sur la porte
- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte ≤ 0.25 m
- Largeur cheminement ≥ 0.90 cm
- Angle droit autour du lit (respect de la règle des L1+L2 ≥ 2 m)

CONFORME : **OUI** ○ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ●

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

NOTES ET OBSERVATIONS